

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
CENTRO AGROPECUÁRIO DA PALMA					
Obra: Cobertura para área de alimentação de bovinos					
Endereço: BR 116 - Km 535					
Item	Valor	30 dias	Acumulado	60 dias	Acumulado
1. SERVIÇOS INICIAIS	2.323,10	R\$ 2.323,10	R\$ 2.323,10	R\$ -	R\$ 2.323,10
		100%		0%	
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	135,20	R\$ 135,20	R\$ 135,20	R\$ -	R\$ 135,20
		100%		0%	
3. MOVIMENTOS DE TERRA	35,61	R\$ 35,61	R\$ 35,61	R\$ -	R\$ 35,61
		100%		0%	
4. INFRAESTRUTURA	489,23	R\$ 489,23	R\$ 489,23	R\$ -	R\$ 489,23
		100%		0%	
5. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO	39.387,50	R\$ 19.693,75	R\$ 19.693,75	R\$ 19.693,75	R\$ 39.387,50
		50%		50%	
6. COBERTURA	11.522,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.522,29	R\$ 11.522,29
		0%		100%	
7. FECHAMENTOS	5.254,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.254,32	R\$ 5.254,32
		0%		100%	
8. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	959,25	R\$ 959,25	R\$ 959,25	R\$ -	R\$ 959,25
		100%		0%	
9. PAVIMENTAÇÃO	5.294,26	R\$ 5.294,26	R\$ 5.294,26	R\$ -	R\$ 5.294,26
		100%		0%	
10. PINTURA	482,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,00	R\$ 482,00
		0%		100%	
11. SERVIÇOS FINAIS	494,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,50	R\$ 494,50
		0%		100%	
Totais	66.377,26	28.930,40		37.446,86	66.377,26