

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS  
Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
FACULDADE DE MEDICINA - UFPEL									
Obra: Reforma do pavimento térreo para instalação da biblioteca									
Endereço: Av. Duque de Caxias nº 250 - Pelotas/RS									
Item	Valor	30 dias	Acumulado	60 dias	Acumulado	90 dias	Acumulado	120 dias	Acumulado
1. SERVIÇOS INICIAIS	2.349,18	2.349,18	2.349,18	-	2.349,18	-	2.349,18	-	2.349,18
		100%		0%		0%		0%	
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.314,93	6.314,93	6.314,93	-	6.314,93	-	6.314,93	-	6.314,93
		100%		0%		0%		0%	
3. INFRAESTRUTURA	9.646,33	9.646,33	9.646,33	-	9.646,33	-	9.646,33	-	9.646,33
		100%		0%		0%		0%	
4. IMPERMEABILIZAÇÕES	128,10	128,10	128,10	-	128,10	-	128,10	-	128,10
		100%		0%		0%		0%	
5. PAREDES E FECHAMENTOS	43.337,58	30.336,30	30.336,30	13.001,27	43.337,58	-	43.337,58	-	43.337,58
		70%		30%		0%		0%	
6. COBERTURA	1.098,13	-	-	1.098,13	1.098,13	-	1.098,13	-	1.098,13
		0%		100%		0%		0%	
7. REVESTIMENTOS	46.709,84	-	-	23.354,92	23.354,92	23.354,92	46.709,84	-	46.709,84
		0%		50%		50%		0%	
8. PISOS	85.459,80	-	-	25.637,94	25.637,94	59.821,86	85.459,80	-	85.459,80
		0%		30%		70%		0%	
9. ESQUADRIAS	56.826,75	-	-	5.682,67	5.682,67	51.144,07	56.826,75	-	56.826,75
		0%		10%		90%		0%	
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.758,48	-	-	9.151,70	9.151,70	13.727,54	22.879,24	22.879,24	45.758,48
		0%		20%		30%		50%	
11. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA E TELEFONE	23.340,36	-	-	4.668,07	4.668,07	7.002,11	11.670,18	11.670,18	23.340,36
		0%		20%		30%		50%	
12. APARELHOS DE AR CONDICIONADO	57.560,68	-	-	-	-	-	-	57.560,68	57.560,68
		0%		0%		0%		100%	
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.322,08	-	-	3.661,04	3.661,04	3.661,04	7.322,08	-	7.322,08
				50%		50%		0%	
14. APARELHOS E METAIS	27.619,78	-	-	-	-	11.047,91	11.047,91	16.571,87	27.619,78
		0%		0%		40%		60%	
15. PINTURA	40.982,64	-	-	-	-	-	-	40.982,64	40.982,64
		0%		0%		0%		100%	
16. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3.391,08	-	-	-	-	-	-	3.391,08	3.391,08
		0%		0%		0%		100%	
17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.768,29	-	-	-	-	-	-	19.768,29	19.768,29
		0%		0%		0%		100%	
18. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL	7.029,00	1.757,25	1.757,25	1.757,25	3.514,50	1.757,25	5.271,75	1.757,25	7.029,00
		25%		25%		25%		25%	
Totais	484.642,97	50.532,08	50.532,08	88.012,99	138.545,06	171.516,70	310.061,76	174.581,21	484.642,97