

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS									
Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento									
Cronograma Físico-Financeiro									
Obra: Biblioteca ICH - UFPEL							Data: Outubro/2013		
Endereço: Almirante Barroso, 850 - Pelotas - RS									
ITEM	VALOR	30 dias	Acumulado	60 dias	acumulado	90 dias	Acumulado	120 dias	acumulado
1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 30.456,16	R\$ 30.456,16	R\$ 0,00	R\$ 30.456,16	R\$ 0,00	R\$ 30.456,16	R\$ 0,00	R\$ 30.456,16
		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 44.871,90	R\$ 33.205,20	R\$ 11.666,69	R\$ 44.871,90	R\$ 0,00	R\$ 44.871,90	R\$ 0,00	R\$ 44.871,90
		74,00%		26,00%		0,00%		0,00%	
3.	INFRAESTRUTURA	R\$ 110.164,55	R\$ 1.762,63	R\$ 1.762,63	R\$ 56.844,91	R\$ 53.319,64	R\$ 110.164,55	R\$ 0,00	R\$ 110.164,55
		1,60%		50,00%		48,40%		0,00%	
4.	SUPRAESTRUTURA	R\$ 1.656.380,69	R\$ 0,00	R\$ 828.190,34	R\$ 828.190,34	R\$ 579.733,24	R\$ 1.407.923,59	R\$ 248.457,10	R\$ 1.656.380,69
		0,00%		50,00%		35,00%		15,00%	
5.	PAREDES E FECHAMENTOS	R\$ 150.157,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.047,27	R\$ 45.047,27	R\$ 45.047,27	R\$ 90.094,54
		0,00%		0,00%		30,00%		30,00%	
6.	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 34.189,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.770,33	R\$ 30.770,33	R\$ 0,00	R\$ 30.770,33
		0,00%		0,00%		90,00%		0,00%	
7.	COBERTURA	R\$ 300.324,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.064,86	R\$ 60.064,86	R\$ 120.129,71	R\$ 180.194,57
		0,00%		0,00%		20,00%		40,00%	
8.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 184.658,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.931,63	R\$ 36.931,63
		0,00%		0,00%		0,00%		20,00%	
9.	FORROS	R\$ 111.492,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
10.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 453.721,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
11.	ESQUADRIAS	R\$ 479.628,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
12.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Iluminação e tomadas	R\$ 287.408,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
13.	INSTALAÇÃO TELEFONE E REDE LÓGICA	R\$ 66.735,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 122.042,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.612,61	R\$ 36.612,61	R\$ 36.612,61	R\$ 73.225,23
		0,00%		0,00%		30,00%		30,00%	
15.	APARELHOS E METAIS	R\$ 17.898,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
16.	PINTURAS	R\$ 209.058,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
17.	VIDROS	R\$ 31.782,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
18.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	R\$ 74.171,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
19.	MOBILIÁRIO	R\$ 62.501,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
20.	GUARDA CORPO E PROTEÇÕES	R\$ 28.059,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
21.	PROGRAMAÇÃO VISUAL	R\$ 2.941,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
22.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 11.301,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		R\$ 4.469.947,50	R\$ 65.423,99	R\$ 65.423,99	R\$ 894.939,31	R\$ 960.363,30	R\$ 805.547,95	R\$ 1.765.911,26	R\$ 487.178,33
			1,46%	1,46%	20,02%	21,48%	18,02%	39,51%	50,41%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS											
Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento											
Cronograma Físico-Financeiro											
Obra: Biblioteca ICH - UFPEL									Data: Outubro/2013		
Endereço: Almirante Barroso, 850 - Pelotas - RS											
150 dias	Acumulado	180 dias	acumulado	210 dias	Acumulado	240 dias	acumulado	270 dias	Acumulado	300 dias	acumulado
R\$ 0,00	R\$ 30.456,16	R\$ 0,00	R\$ 30.456,16	R\$ 0,00	R\$ 30.456,16	R\$ 0,00	R\$ 30.456,16	R\$ 0,00	R\$ 30.456,16	R\$ 0,00	R\$ 30.456,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 44.871,90	R\$ 0,00	R\$ 44.871,90	R\$ 0,00	R\$ 44.871,90	R\$ 0,00	R\$ 44.871,90	R\$ 0,00	R\$ 44.871,90	R\$ 0,00	R\$ 44.871,90
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 110.164,55	R\$ 0,00	R\$ 110.164,55	R\$ 0,00	R\$ 110.164,55	R\$ 0,00	R\$ 110.164,55	R\$ 0,00	R\$ 110.164,55	R\$ 0,00	R\$ 110.164,55
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 1.656.380,69	R\$ 0,00	R\$ 1.656.380,69	R\$ 0,00	R\$ 1.656.380,69	R\$ 0,00	R\$ 1.656.380,69	R\$ 0,00	R\$ 1.656.380,69	R\$ 0,00	R\$ 1.656.380,69
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 90.094,54	R\$ 45.047,27	R\$ 135.141,81	R\$ 0,00	R\$ 135.141,81	R\$ 0,00	R\$ 135.141,81	R\$ 15.015,76	R\$ 150.157,57	R\$ 0,00	R\$ 150.157,57
0,00%		30,00%		0,00%		0,00%		10,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 30.770,33	R\$ 0,00	R\$ 30.770,33	R\$ 0,00	R\$ 30.770,33	R\$ 3.418,93	R\$ 34.189,26	R\$ 0,00	R\$ 34.189,26	R\$ 0,00	R\$ 34.189,26
0,00%		0,00%		0,00%		10,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 90.097,28	R\$ 270.291,85	R\$ 30.032,43	R\$ 300.324,28	R\$ 0,00	R\$ 300.324,28	R\$ 0,00	R\$ 300.324,28	R\$ 0,00	R\$ 300.324,28	R\$ 0,00	R\$ 300.324,28
30,00%		10,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 129.260,72	R\$ 166.192,35	R\$ 18.465,82	R\$ 184.658,17	R\$ 0,00	R\$ 184.658,17	R\$ 0,00	R\$ 184.658,17	R\$ 0,00	R\$ 184.658,17	R\$ 0,00	R\$ 184.658,17
70,00%		10,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.149,29	R\$ 11.149,29	R\$ 100.343,62	R\$ 111.492,91	R\$ 0,00	R\$ 111.492,91	R\$ 0,00	R\$ 111.492,91	R\$ 0,00	R\$ 111.492,91
0,00%		10,00%		90,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 90.744,20	R\$ 90.744,20	R\$ 90.744,20	R\$ 181.488,40	R\$ 0,00	R\$ 181.488,40	R\$ 0,00	R\$ 181.488,40	R\$ 136.116,30	R\$ 317.604,70	R\$ 136.116,30	R\$ 453.721,00
20,00%		20,00%		0,00%		0,00%		30,00%		30,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.925,77	R\$ 95.925,77	R\$ 191.851,54	R\$ 287.777,31	R\$ 191.851,54	R\$ 479.628,85	R\$ 0,00	R\$ 479.628,85	R\$ 0,00	R\$ 479.628,85
0,00%		20,00%		40,00%		40,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.222,51	R\$ 86.222,51	R\$ 86.222,51	R\$ 172.445,03	R\$ 86.222,51	R\$ 258.667,54	R\$ 28.740,84	R\$ 287.408,38	R\$ 0,00	R\$ 287.408,38
0,00%		30,00%		30,00%		30,00%		10,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.020,67	R\$ 20.020,67	R\$ 20.020,67	R\$ 40.041,34	R\$ 20.020,67	R\$ 60.062,02	R\$ 6.673,56	R\$ 66.735,57	R\$ 0,00	R\$ 66.735,57
0,00%		30,00%		30,00%		30,00%		10,00%		0,00%	
R\$ 24.408,41	R\$ 97.633,64	R\$ 24.408,41	R\$ 122.042,04	R\$ 0,00	R\$ 122.042,04	R\$ 0,00	R\$ 122.042,04	R\$ 0,00	R\$ 122.042,04	R\$ 0,00	R\$ 122.042,04
20,00%		20,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.898,89	R\$ 17.898,89	R\$ 0,00	R\$ 17.898,89	R\$ 0,00	R\$ 17.898,89	R\$ 0,00	R\$ 17.898,89
0,00%		0,00%		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.905,88	R\$ 20.905,88	R\$ 83.623,53	R\$ 104.529,42	R\$ 62.717,65	R\$ 167.247,07	R\$ 41.811,77	R\$ 209.058,83
0,00%		0,00%		10,00%		40,00%		30,00%		20,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.891,39	R\$ 15.891,39	R\$ 15.891,39	R\$ 31.782,77	R\$ 0,00	R\$ 31.782,77
0,00%		0,00%		0,00%		50,00%		50,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.171,20	R\$ 74.171,20	R\$ 0,00	R\$ 74.171,20
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%		0,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.501,70	R\$ 62.501,70
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.029,81	R\$ 14.029,81	R\$ 14.029,81	R\$ 28.059,62
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		50,00%		50,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.941,41	R\$ 2.941,41
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.301,76	R\$ 11.301,76
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
R\$ 334.510,61	R\$ 2.587.600,20	R\$ 422.016,37	R\$ 3.009.616,57	R\$ 437.243,12	R\$ 3.446.859,69	R\$ 401.028,57	R\$ 3.847.888,26	R\$ 353.356,49	R\$ 4.201.244,75	R\$ 268.702,74	R\$ 4.469.947,50
7,48%	57,89%	9,44%	67,33%	9,78%	77,11%	8,97%	86,08%	7,91%	93,99%	6,01%	100,00%