

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS																						
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PRÉDIO FÁBRICA DE RAÇÕES - CEPESA - CAMPUS CAPÃO DO LEÃO																						
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1 (30 d)				R\$ P1	PARCELA 2 (30 d)				R\$ P2	PARCELA 3 (30 d)				R\$ P3	PARCELA 4 (30 d)				R\$ P4
			1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	
1.	Instalação da Obra	R\$ 49.381,46					R\$ 49.381,46					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			100,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
2.	Escavações e Terraplanagem	R\$ 88.070,25					R\$ 79.263,22					R\$ 8.807,02					R\$ -					R\$ -
			90,00%					10,00%					0,00%					0,00%				
3.	Concretos e Supraestrutura	R\$ 110.676,17					R\$ -					R\$ 55.338,09					R\$ 55.338,09					R\$ -
			0,00%					50,00%					50,00%					0,00%				
4.	Impermeabilizações	R\$ 3.904,88					R\$ -					R\$ -					R\$ 1.952,44					R\$ -
			0,00%					0,00%					50,00%					0,00%				
5.	Alvenarias e Divisória Leves	R\$ 28.128,46					R\$ -					R\$ -					R\$ 5.625,69					R\$ 22.502,77
			0,00%					0,00%					20,00%					80,00%				
6.	Revestimento	R\$ 24.522,13					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 4.904,43
			0,00%					0,00%					0,00%					20,00%				
7.	Forro de Gesso Acartonado	R\$ 6.962,44					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
8.	Cobertura	R\$ 72.207,73					R\$ -					R\$ -					R\$ 72.207,73					R\$ -
			0,00%					0,00%					100,00%					0,00%				
9.	Pavimentações em Geral	R\$ 65.965,48					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 13.193,10
			0,00%					0,00%					0,00%					20,00%				
10.	Rodapé	R\$ 2.183,57					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
11.	Esquadrias	R\$ 50.398,43					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
12.	Instalações Hidossanitária	R\$ 40.261,15					R\$ -					R\$ -					R\$ 24.156,69					R\$ 8.052,23
			0,00%					0,00%					60,00%					20,00%				
13.	Louças, Equipamentos e Metais	R\$ 4.297,89					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
14.	Instalações Elétricas	R\$ 29.575,41					R\$ -					R\$ -					R\$ 2.957,54					R\$ -
			0,00%					0,00%					10,00%					0,00%				
15.	Instalações de Lógica e Telefone	R\$ 13.838,33					R\$ -					R\$ -					R\$ 1.383,83					R\$ -
			0,00%					0,00%					10,00%					0,00%				
16.	Prevenção de Incêndio/SPDA	R\$ 3.071,21					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
17.	Pintura	R\$ 15.703,93					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
18.	Sistema de GLP com Casa de Proteção	R\$ 1.378,30					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
19.	Gramado com Leivas de Grama e Camada de Terra Vegetal	R\$ 4.917,21					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
20.	Conclusão e Limpesa da Obra	R\$ 533,49					R\$ 53,35					R\$ 53,35					R\$ 53,35					R\$ 53,35
			10,00%					10,00%					10,00%					10,00%				
TOTAL		R\$ 615.977,91					R\$ 128.698,03					R\$ 64.198,46					R\$ 163.675,35					R\$ 48.705,87
% PARCELA		100%					20,89%					10,42%					26,57%					7,91%
TOTAL ACUMULADO							R\$ 128.698,03					R\$ 192.896,49					R\$ 356.571,84					R\$ 405.277,71
% PARCELA ACUMULADA							20,89%					31,32%					57,89%					65,79%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS																			
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PRÉDIO FÁBRICA DE RAÇÕES - CEPESA - CAMPUS CAPÃO DO LEÃO																			
PARCELA 5 (30 d)				R\$ P5	PARCELA 6 (30 d)				R\$ P6	PARCELA 7 (30 d)				R\$ P7	PARCELA 8 (30 d)				R\$ P8
17	18	19	20		17	18	19	20		17	18	19	20		17	18	19	20	
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ 1.952,44					R\$ -
				0,00%					0,00%					50,00%					0,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
				R\$ 9.808,85					R\$ 9.808,85					R\$ -					R\$ -
				40,00%					40,00%					0,00%					0,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 6.962,44
				0,00%					0,00%					0,00%					100,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ 52.772,39					R\$ -
				0,00%					0,00%					80,00%					0,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 2.183,57
				0,00%					0,00%					0,00%					100,00%
				R\$ -					R\$ 10.079,69					R\$ 30.239,06					R\$ 10.079,69
				0,00%					20,00%					60,00%					20,00%
				R\$ 8.052,23					R\$ -					R\$ -					R\$ -
				20,00%					0,00%					0,00%					0,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 4.297,89
				0,00%					0,00%					0,00%					100,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ 8.872,62					R\$ 17.745,24
				0,00%					0,00%					30,00%					60,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ 4.151,50					R\$ 8.303,00
				0,00%					0,00%					30,00%					60,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ 1.535,61					R\$ 1.535,61
				0,00%					0,00%					50,00%					50,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ 7.851,97					R\$ 7.851,97
				0,00%					0,00%					50,00%					50,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 1.378,30
				0,00%					0,00%					0,00%					100,00%
				R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 4.917,21
				0,00%					0,00%					0,00%					100,00%
				R\$ 53,35					R\$ 53,35					R\$ 53,35					R\$ 160,05
				10,00%					10,00%					10,00%					30,00%
				R\$ 17.914,43					R\$ 19.941,89					R\$ 107.428,93					R\$ 65.414,95
				2,91%					3,24%					17,44%					10,62%
				R\$ 423.192,15					R\$ 443.134,03					R\$ 550.562,96					R\$ 615.977,91
				68,70%					71,94%					89,38%					100,00%