

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA METEOROLOGIA - PRIMEIRA FASE (ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E COBERTURA)

CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO	TOTAL		PARCELA 1 (30 DIAS)		PARCELA 2 (60 DIAS)		PARCELA 3 (90 DIAS)		PARCELA 4 (120 DIAS)		PARCELA 5 (150 DIAS)	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	2,62	70.532,26	100,00	70.532,26								
Projeto Executivo Estrutural	0,75	20.223,00	100,00	20.223,00								
MOVIMENTO DE TERRA	1,10	29.713,38	100,00	29.713,38								
INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	6,49	174.576,77	30,00	52.373,03	70,00	122.203,74						
SUPRAESTRUTURA	75,51	2.031.117,83			10,00	203.111,78	40,00	812.447,13	50,00	1.015.558,92		
TUBULAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA	0,12	3.281,52			100,00	3.281,52						
IMPERMEABILIZAÇÃO TERRAÇOS E CALHAS	1,09	29.400,52							50,00	14.700,26	50,00	14.700,26
COBERTURA	6,36	171.143,05							50,00	85.571,53	50,00	85.571,53
ESGOTO PLUVIAL	0,23	6.119,58							50,00	3.059,79	50,00	3.059,79
LIMPEZA FINAL	0,19	5.238,00	20,00	1.047,60	20,00	1.047,60	20,00	1.047,60	20,00	1.047,60	20,00	1.047,60
Total Mensal Serviços realizados	94,48	2.541.345,91		173.889,27		329.644,64		813.494,73		1.119.938,09		104.379,18
ADMINISTRAÇÃO LOCAL A medição deste item será proporcional a fatura do serviço efetivamente realizado	5,52	148.555,36	6,84%	10.164,76	12,97%	19.269,51	32,01%	47.553,15	44,07%	65.466,42	4,11%	6.101,53
TOTAL GERAL	100,00	2.689.901,27		184.054,04		348.914,15		861.047,88		1.185.404,51		110.480,70
TOTAL ACUMULADO				184.054,04		532.968,18		1.394.016,06		2.579.420,57		2.689.901,27

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto

CREA 081.794