



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO DO PISO BASALTO, PINTURA ACRÍLICA E COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DA ESEF
CRONOGRAMA

COD. SIMEC	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1 (30 d)				R\$ P1	PARCELA 2 (30 d)				R\$ P2	PARCELA 3 (30 d)				R\$ P3	PARCELA 4 (30 d)				R\$ P4	PARCELA 5 (30 d)				R\$ P5	PARCELA 6 (30 d)				R\$ P6
			1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16		17	18	19	20		21	22	23	24	
Serv. Preliminar	Serviços Preliminares e Técnicos	R\$ 91.412,38					R\$ 45.706,19					R\$ 9.141,24					R\$ 9.141,24					R\$ 9.141,24					R\$ 9.141,24					R\$ 9.141,24
			50,00%					10,00%					10,00%					10,00%					10,00%					10,00%				
Equipamento	Bicicletário e Guarda-corpo	R\$ 5.364,46					R\$ -					R\$ 2.682,23					R\$ 2.682,23					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					50,00%					50,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
Esquadria	Porta de aço de enrolar	R\$ 2.678,43					R\$ -					R\$ 2.678,43					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0,00%					100,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
Piso	Calçada e Pavimentação	R\$ 149.266,67					R\$ -					R\$ 59.706,67					R\$ 59.706,67					R\$ 29.853,33					R\$ -					R\$ -
			0%					40,00%					40%					20,00%					0%					0,00%				
Equipamento	Bomba e Boia	R\$ 3.986,80					R\$ -					R\$ 1.993,40					R\$ 1.993,40					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0%					50,00%					50%					0,00%					0%					0%				
Cobertura	Rufo	R\$ 688,52					R\$ 137,70					R\$ 550,82					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			20,00%					80,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
Revestimento	Peitoril	R\$ 488,66					R\$ -					R\$ -					R\$ 488,66					R\$ -					R\$ -					R\$ -
			0%					0%					100%					0%					0%					0%				
Pintura	Pintura	R\$ 83.958,37					R\$ 8.395,84					R\$ 16.791,67					R\$ 16.791,67					R\$ 16.791,67					R\$ 16.791,67					R\$ 8.395,84
			10,00%					20,00%					20,00%					20,00%					20,00%					10,00%				
Serv. Complementar	Limpeza Geral e Verificação Final	R\$ 3.870,26					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 3.870,26
			0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					100,00%				
	TOTAL	R\$ 341.714,55					R\$ 54.239,73					R\$ 93.544,45					R\$ 90.803,87					R\$ 55.786,25					R\$ 25.932,91					R\$ 21.407,34
	% PARCELA	100%					15,87%					27,38%					26,57%					16,33%					7,59%					6,26%
	TOTAL ACUMULADO						R\$ 54.239,73					R\$ 147.784,19					R\$ 238.588,06					R\$ 294.374,30					R\$ 320.307,21					R\$ 341.714,55
	% PARCELA ACUMULADA						15,87%					43,25%					69,82%					86,15%					93,74%					100,00%