

		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>		
OBRA:	2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS RADIOTERAPIA	DATA : 13/09/2019		L.S. Hora: 112,66%
		BDI : 22,15%		L.S. Mês: 70,28%
		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
		ORSE	2019/03	05/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
		SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	Total parcela
1	ESTRUTURA DE CANTEIRO	12.269,35	88,94 %	11,06 %	100,00 %
			10.912,16	1.357,19	12.269,35
2	FUNDAÇÃO E SERVIÇOS DE TERRA	2.805,44	100,00 %		100,00 %
			2.805,44		2.805,44
3	PISOS	7.912,27	56,67 %	43,33 %	100,00 %
			4.483,99	3.428,28	7.912,27
4	DIVISÓRIAS, FORRO E RELACIONADOS	50.533,98	50,42 %	49,58 %	100,00 %
			25.481,74	25.052,24	50.533,98
5	ESQUADRIAS	11.252,60	2,62 %	97,38 %	100,00 %
			294,94	10.957,66	11.252,60
6	PINTURA	11.264,33		100,00 %	100,00 %
				11.264,33	11.264,33
7	RESÍDUOS	1.350,00	44,44 %	55,56 %	100,00 %
			600,00	750,00	1.350,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.186,39	20,57 %	79,43 %	100,00 %
			655,30	2.531,09	3.186,39
9	ELÉTRICA GERAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO	18.480,79	18,10 %	81,90 %	100,00 %
			3.345,68	15.135,11	18.480,79
10	ELÉTRICA TOMOGRAFO 2019	9.514,94	100,00 %		100,00 %
			9.514,94		9.514,94
11	CLIMATIZAÇÃO	15.896,22	5,28 %	94,72 %	100,00 %
			839,16	15.057,06	15.896,22
12	RENOVAÇÃO DE AR	7.808,22		100,00 %	100,00 %
				7.808,22	7.808,22
13	REDE DE GASES MEDICINAIS	4.715,40	63,94 %	36,06 %	100,00 %
			3.015,05	1.700,35	4.715,40
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.382,49	38,39 %	61,61 %	100,00 %
			5.521,57	8.860,92	14.382,49
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	36.962,18	39,38 %	60,62 %	100,00 %
			14.555,71	22.406,47	36.962,18
208.334,60			82.025,68	126.308,92	208.334,60
			82.025,68	208.334,60	